

EMLÉKEZTETŐ

2015.november.24.
tervezet

Helyszín: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Időpont: 2015. 11. 24. * 10.00
Tárgy: Országgház, Delegációs terem felújítási terveinek elkészítése (628/2015.)
gyengeáramú egyeztetés

Jelenlévők:

Sóváry Zoltán SZ OGYH telekommunikáció 30/9903283 zoltan.sovary@parlament.hu
László Krisztián LK OGYH telekommunikáció ? laszlo.krisztian@parlament.hu
Weisz János WJ OGYH ÜÖ 30/9192766 weisz.janos@parlament.hu
Lendvai Péter LP OGYH EPO építész 30/4018665 lendvai.peter@parlament.hu

Sápi János SJ Céh Zrt. elektromos +36309329167 sapi@ceh.hu
Sami Zinaeddin SAM Céh Zrt. gépész +36309004538 sami@ceh.hu
Zimits Sándor ZS belsőépítész +36309197841 zimits@t-online.hu
Fazekas Csaba FCS Mata-Dór Kft építész +36703115735 fazekas@mata-dor.hu

Az egyeztetés a tervezők kezdeményezésére jött létre.


Az egyeztetés célja a tervezési területét érintő gyengeáramú rendszerek műszaki tartalmának tisztázása.

ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Megrendelő kijelenti, hogy a tervezendő gyengeáramú rendszerek beszállítói ismerik az OH tárgyi projektre vonatkozó igényeit és a tervezők rendelkezésére állnak.

A tervezők szakági egyeztetői, beszállítói névsort, levelezési protokollt kérnek.

TÉMAKÖRÖK	FELELŐS	HATÁRIDŐ
1. Épületben van-e működő épületfelügyeleti rendszer?		
1.1. Az épületben SAUTER épületfelügyeleti rendszer működik amely az elektromos és gépészeti hálózatot felügyeli. 3db ellenőrző pont (műszaki osztály, vill. és lakatos műhely)		
2. Általános hangosítás		
2.1. elhelyezési elképzelés a 8db falikarban (méret kb 15/15/15cm) – megvizsgálandó		
2.2. típus GENELEC 4010 – aktív hangszóró (OH prospektust ad)	LK	2015.11.30.
2.3. 230V (1kábel), audió jel (2kábel)		



3. Vezeték nélküli mikrofon

- 3.1. 2db befogóernyő elhelyezésének lehetősége vizsgálandó. (méret kb A4)
(OH prospektust ad)

LK

2015.11.30.

4. Fix padsorok hangosítása (beépített mikrofon)

- 4.1. nincs szükség „gégecsöves” mikrofonra
4.2. az üléstermi kialakítás a Deleg.terem padsorainál is alkalmazható
4.3. fejhallgató csatlakozó aljzat
4.4. a kijelző, hangszóró megdöntendő
4.5. kártyaolvasó nem szükséges

5. vezetékes szavazatszámoló rendszer

- 5.1. az üléstermi rendszerrel kompatibilis kialakítás a Deleg.teremben is alkalmazható

6. Informatikai hálózat

- 6.1. a Házban működő rendszerhez való kapcsolódás szükséges
6.2. ülésenként 2-2db KAT6 csatlakozó
6.3. tolmácsfülkével való kapcsolat
6.4. az elnöki pulpituson ülésenként 1-1db 17 colos monitor szükséges, becsukható kialakítással
6.5. az elnöknek 1db 15 colos érintőképernyős kijelző szükséges
6.6. a terem szélén a lábazatban informatikai végpont helyezendő el

7. WIFI hálózat

- 7.1. a Házban működő rendszerhez való kapcsolódás szükséges

8. kivetítő rendszer


- 8.1. elnöki pulpitus mögött/felett összezsukható/eltüntethető kijelző monitor/vetítővászon elhelyezése szükséges
8.2. 16/9 arány, a lehetőségekhez képest a legnagyobb méretben
8.3. projektor a szemközti (északi) galéria balluszterei között „takart” módon elhelyezhető

9. tolmács rendszer

- 9.1. a meglévő tolmácsfülkék megtartásával azokat hálózatba kell kapcsolni az összes ülőhellyel

10. technikai kezelő

- 10.1. az egyik tolmácsfülke átalakítandó technikai kezelővé
10.2. 3-4 fővel kell számolni (vendég műszakisa, adatbázis kezelő, internetes, hangosító, világosító)
10.3. a fülke üvegei eltávolítandók
10.4. amennyiben az igényelt eszközök, kezelőszemélyzet nem fér el a fülkében azon kívül (mögötte/mellette) is elhelyezhető
10.5. rack szekrény lehelyezéséről gondoskodni kell



11. kamera rendszer

- | | | |
|---|----|-------------|
| 11.1. az elképzelés 4db kisméretű fixen szerelt, forgatható kamera
(OH prospektust ad) | LK | 2015.11.30. |
| 11.2. lehetőség szerint a lámpák síkja alá szerelendő | | |
| 11.3. vizsgálandó a kamerák nézőszöge | | |
| 11.4. igény minden személy kamerázhatósága | | |

12. 220V

- 12.1. erősáramú aljzat csak az elnöki pulpitusban szükséges, ülésenként 3db
(1db fix bekötésre, 1db lámpához, 1db szabad felhasználásra)
- 12.2. a terem szélén a lábamatban aljzatok helyezendők el

13. fűtérzékelő

- 13.1. a meglévő lézeres rendszer megtartandó

Az emlékeztetőt összeállította:

Fazekas Csaba